

CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	ESTREMI DELLA MISSIONE PNRR	CONFLUITO	STATO DI ATTUAZIONE	SETTORE DI COMPETENZA E RUP	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO	OBIETTIVO	ESTREMI DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI	CRONOPROGRAMMA
B97H20001220001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PUBBLICA IN LOCALITA' SPECCHIOLLA	M2 C4 Inv. 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"	SI' confluito da legge di bilancio 160 27/12/2019 art. 1 comma 29 DM 14/01/2020	Concluso	Area 3 - Ufficio Lavori Pubblici Arch. Vito Nicola SACCHI	90.000,00 €	Ripristino delle sovrastrutture e delle pavimentazioni stradali ammalorate della viabilità esistente nella Borgata di Specchiolla	- Determina a contrarre con RDO tramite MEPA n. 808/2020 del 07/09/2020 - Determina aggiudicazione definitiva lavori n. 835/2020 del 14/09/2020 - Determina affidamento incarichi professionali n. 887/2020 del 24/09/2020 - Determina approvazione Stato Finale Lavori n. 1397/2020 del 30/12/2020 - Determina Liquidazione Stato Finale Lavori n. 57/2021 del 22/01/2021 - Determina Liquidazioni Finali n. 407/2021 del 10/05/2021	Fine lavori in data 12/10/2020
B97H21005380001	COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PUBBLICA IN LOCALITA' SPECCHIOLLA	M2 C4 Inv. 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"	SI' confluito da legge di bilancio 160 27/12/2019 art. 1 comma 29 DM 14/01/2020	Concluso	Area 3 - Ufficio Lavori Pubblici Arch. Vito Nicola SACCHI	90.000,00 €	Completamento dei lavori di ripristino delle sovrastrutture e delle pavimentazioni stradali ammalorate della viabilità esistente nella Borgata di Specchiolla	- Determina affidamento dei lavori n. 761/2022 del 22/09/2022 - Determina approvazione Stato Finale Lavori n. 41/2022 del 21/01/2022 - Determina Liquidazione Acconto n. 81/2022 del 01/02/2022 - Determina Approvazione Certificato Regolare Esecuzione n. 132/2022 del 18/02/2022 - Determina Liquidazione Saldo n. 1125/2022 del 06/12/2022	Fine lavori in data 04/12/2021
B97H21005370001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO DI CAROVIGNO - CORSO UMBERTO	M2 C4 Inv. 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"	SI' confluito da legge di bilancio 160 27/12/2019 art. 1 comma 29 DM 30/01/2020	Concluso	Area 3 - Ufficio Lavori Pubblici Arch. Vito Nicola SACCHI	90.000,00 €	Ripristino delle sovrastrutture e delle pavimentazioni stradali ammalorate della viabilità esistente di arterie stradali interne al centro abitato di Carovigno	- Determina a contrarre con RDO tramite MEPA n. 706/2021 del 08/09/2021 - Determina aggiudicazione definitiva lavori n. 725/2021 del 15/09/2021 - Determina approvazione progetto di variante n. 193/2022 del 09/03/2022 - Determina approvazione Stato Avanzamento Lavori n.1 - Liquidazione n. 251/2022 del 04/04/2022 - Determina approvazione variante localizzativa n. 830/2022 del 05/10/2022 - Determina approvazione progetto di variante n.3 n. 933/2022 del 25/10/2022 - Determina approvazione Stato Avanzamento Lavori n.2 - Liquidazione n. 981/2022 del 07/11/2022 - Determina Liquidazione Stato Finale Lavori n. 49/2023 del 18/01/2023	Fine lavori in data 15/11/2022
B98H22000050006	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "EUSABETTA DENTICE DI PRASSO" DI VIA FRANCESCO CRISPI, DA DESTINARE A SCUOLA DELL'INFANZIA	M4 C1 Inv.1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"	NO	Lavori in corso	Area 3 - Ufficio Lavori Pubblici Arch. Vito Nicola SACCHI	962.000,00 €	Ampliare e riqualificare l'edificio scolastico di via F. Crispi, già destinato e da destinare a scuola dell'infanzia	- Determina a contrarre con Invitalia n. 197/2023 del 23/02/2023 - Determina affidamento servizi tecnici n. 230/2023 del 07/03/2023 - Determina approvazione progetto esecutivo n. 853/2023 del 04/08/2023 - Determina liquidazione servizi tecnici n. 923/2023 del 24/08/2023 - Determina presa d'atto aggiudicazione, approvazione ODA e assunzione impegno di spesa n. 1384/2023 del 30/11/2023 - Determina approvazione schemi contratto d'appalto n. 1489/2023 del 14/12/2023 - Determina registrazione contratto d'appalto n. 1544/2023 del 21/12/2023	Inizio Lavori Settembre 2023 Durata Lavori 430 giorni naturali e consecutivi
B98H22000060006	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE N. 3 DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO DA DESTINARE A SCUOLA DELL'INFANZIA	M4 C1 Inv.1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"	NO	Lavori in corso	Area 3 - Ufficio Lavori Pubblici Arch. Vito Nicola SACCHI	726.000,00 €	Ampliare e riqualificare l'edificio scolastico di via Quasimodo, già destinato e da destinare a scuola dell'infanzia	- Determina a contrarre con Invitalia n. 198/2023 del 23/02/2023 - Determina affidamento servizi tecnici n. 237/2023 del 07/03/2023 - Determina approvazione progetto esecutivo n. 928/2023 del 30/08/2023 - Determina liquidazione servizi tecnici n. 1056/2023 del 27/09/2023 - Determina presa d'atto aggiudicazione, approvazione ODA e assunzione impegno di spesa n. 1385/2023 del 30/11/2023 - Determina approvazione schemi contratto d'appalto n. 1490/2023 del 14/12/2023 - Determina registrazione contratto d'appalto n. 1545/2023 del 21/12/2023	Inizio Lavori Settembre 2023 Durata Lavori 780 giorni naturali e consecutivi
B91E20000290001	MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN CORSO UMBERTO I	M2 C4 Inv. 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"	SI' confluito da legge di bilancio L. N. 145/2018 Art. 1, Comma 139	Lavori in corso	Area 3 - Ufficio Lavori Pubblici Arch. Vito Nicola SACCHI	970.000,00 €	Alleggerire il tratto di fogna bianca, che ha inizio in via Colacavallo, attraverso Via San Michele Salentino, corre lungo Via Pacifico, e termina in Via A. Ponchelli, collettando le acque meteoriche all'interno di due nuovi tronchi fognari che si svilupperanno lungo via San Vito dei Normanni e Via A. Ponchelli	- Determina a contrarre servizi tecnici con RDO tramite MEPA n. 515/2022 del 04/07/2022 - Determina affidamento servizi tecnici n. 652/2022 del 08/08/2022 - Determina approvazione progetto esecutivo n. 1012/2022 del 15/11/2022 - Determina a contrarre affidamento lavori mediante procedura telematica n. 1031/2022 del 17/11/2022 - Determina validazione e approvazione affidamento servizi tecnici n. 15/2023 del 16/01/2023 - Determina aggiudicazione definitiva lavori n. 127/2023 del 09/02/2023 - Determina liquidazione servizi tecnici n. 218/2023 del 02/03/2023 - Determina approvazione schema contratto d'appalto n. 253/2023 del 14/03/2023 - Determina registrazione contratto d'appalto n. 362/2023 del 07/04/2023 - Determina Liquidazione anticipazione appaltatore n. 829/2023 del 28/07/2023 - Determina approvazione Stato Avanzamento Lavori n.1 - Liquidazione n. 1420/2023 del 07/12/2023	Consegna Lavori 30/06/2023 Durata Lavori 150 giorni naturali e consecutivi
B91E20000280001	MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIA S. SABINA E VIA SERRANOVA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	M2 C4 Inv. 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"	SI' confluito da legge di bilancio L. N. 145/2018 Art. 1, Comma 139	Lavori in corso	Area 3 - Ufficio Lavori Pubblici Arch. Vito Nicola SACCHI	760.000,00 €	Implementare la rete di fognatura bianca tra Via S. Sabina e Via Serranova al fine di mitigare i disagi dovuti agli eventi piovosi importanti, attraverso la progettazione di idonei diametri e percorsi, atti a garantire il deflusso dei volumi d'acqua rivenienti da un bacino scolante piuttosto esteso.	- Determina a contrarre servizi tecnici con RDO tramite MEPA n. 518/2022 del 04/07/2022 - Determina affidamento servizi tecnici n. 628/2022 del 02/08/2022 - Determina approvazione progetto esecutivo n. 1010/2022 del 15/11/2022 - Determina a contrarre affidamento lavori mediante procedura telematica n. 1030/2022 del 17/11/2022 - Determina validazione e approvazione affidamento servizi tecnici n. 14/2023 del 16/01/2023 - Determina aggiudicazione definitiva lavori n. 62/2023 del 23/01/2023 - Determina liquidazione servizi tecnici n. 120/2023 del 08/02/2023 - Determina approvazione schema contratto d'appalto n. 156/2023 del 15/02/2023 - Determina registrazione contratto d'appalto n. 320/2023 del 28/03/2023 - Determina Liquidazione anticipazione appaltatore n. 1112/2023 del 09/10/2023 - Determina approvazione ripartizione incentivi funzioni tecniche - Liquidazione n. 1429/2023 del 07/12/2023	Consegna Lavori 05/05/2023 Durata Lavori 300 giorni naturali e consecutivi
B91E20000270001	MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA VIALE FOGGIA E VIA S. SABINA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	M2 C4 Inv. 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"	SI' confluito da legge di bilancio L. N. 145/2018 Art. 1, Comma 139	Lavori in corso	Area 3 - Ufficio Lavori Pubblici Arch. Vito Nicola SACCHI	760.000,00 €	Implementare la rete di fognatura bianca tra Viale Foggia e via S. Sabina al fine di mitigare i disagi dovuti agli eventi piovosi importanti, attraverso la progettazione di idonei diametri e percorsi, atti a garantire il deflusso dei volumi d'acqua rivenienti da un bacino scolante piuttosto esteso.	- Determina a contrarre servizi tecnici con RDO tramite MEPA n. 514/2022 del 04/07/2022 - Determina affidamento servizi tecnici n. 637/2022 del 04/08/2022 - Determina approvazione progetto esecutivo n. 1052/2022 del 21/11/2022 - Determina a contrarre affidamento lavori mediante procedura telematica n. 1059/2022 del 22/11/2022 - Determina validazione e approvazione affidamento servizi tecnici n. 13/2023 del 16/01/2023 - Determina liquidazione servizi tecnici n. 171/2023 del 20/02/2023 - Determina aggiudicazione definitiva lavori n. 196/2023 del 23/02/2023 - Determina approvazione schema contratto d'appalto n. 271/2023 del 17/03/2023 - Determina registrazione contratto d'appalto n. 319/2023 del 28/03/2023 - Determina approvazione ripartizione incentivi funzioni tecniche - Liquidazione n. 1430/2023 del 07/12/2023	Consegna Lavori Giugno 2023 Durata Lavori 300 giorni naturali e consecutivi
B93D21001230001	PALAZZO MUNICIPALE. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO	M5 C2 Inv. 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"	NO	Lavori in corso	Area 3 - Ufficio Lavori Pubblici Arch. Vito Nicola SACCHI	1.300.000,00 €	Realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia per il miglioramento della qualità del decoro urbano del palazzo di Municipale, consistenti nella valorizzazione del chiostro e dei prospetti in via Verdi, via Filzi e via Battisti, ed il recupero delle coperture e del Torrino Scala.	- Determina presa d'atto assegnazione risorse n. 1249/2022 del 30/12/2022 - Determina affidamento servizi tecnici n. 355/2023 del 07/04/2023 - Determina approvazione progetto esecutivo n. 658/2023 del 21/06/2023 - Determina a contrarre affidamento lavori mediante procedura telematica n. 674/2023 del 22/06/2023 - Determina aggiudicazione definitiva lavori n. 784/2023 del 21/07/2023 - Determina registrazione contratto d'appalto n. 1018/2023 del 20/09/2023	Consegna Lavori Novembre 2023 Durata Lavori 365 giorni naturali e consecutivi

B95E20004280001	RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CADUTI DI SUPERGA ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE	M5 C2 Inv. 2.1 <i>"Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"</i>	NO	Lavori in corso	Area 3 - Ufficio Lavori Pubblici Arch. Vito Nicola SACCHI	699.501,87 €	Rifacimento dell'attuale pavimentazione in terra battuta con una nuova pavimentazione in erba artificiale di ultima generazione e la realizzazione di sistema di drenaggio verticale e profondo e di un nuovo impianto di irrigazione del campo.	- Determina presa d'atto assegnazione risorse n. 1250/2022 del 30/12/2022 - Determina affidamento servizi tecnici n. 358/2023 del 07/04/2023 - Determina approvazione progetto esecutivo n. 659/2023 del 21/06/2023 - Determina a contrarre affidamento lavori mediante procedura telematica n. 671/2023 del 22/06/2023 - Determina liquidazione servizi tecnici n. 738/2023 del 07/07/2023 - Determina aggiudicazione definitiva lavori n. 785/2023 del 21/07/2023 - Determina registrazione contratto d'appalto n. 1030/2023 del 20/09/2023	Consegna Parziale Lavori 06/11/2023 Durata Lavori 120 giorni naturali e consecutivi
B95F21000560001	LUNGOMARE SUD DI LOCALITÀ TORRE SANTA SABINA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE	M5 C2 Inv. 2.1 <i>"Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"</i>	NO	Lavori in corso	Area 3 - Ufficio Lavori Pubblici Arch. Vito Nicola SACCHI	1.200.000,00 €	Sistemazione della zona del Lungomare Sud del borgo marinaro di Santa Sabina tra via Lago di Bracciano e le aree contigue, mediante la realizzazione di una nuova passeggiata sul mare, uno spazio pubblico pedonale, destinato anche a verde pubblico.	- Determina presa d'atto assegnazione risorse n. 1253/2022 del 30/12/2022 - Determina affidamento servizi tecnici n. 740/2023 del 07/07/2023 - Determina affidamento incarico studi geologici n. 741/2023 del 07/07/2023 - Determina approvazione progetto esecutivo n. 839/2023 del 01/08/2023 - Determina a contrarre affidamento lavori mediante procedura telematica n. 846/2023 del 02/08/2023 - Determina liquidazione servizi tecnici n. 924/2023 del 24/08/2023 - Determina registrazione contratto d'appalto n. 997/2023 del 14/09/2023 - Determina liquidazione servizi tecnici n. 1393/2023 del 04/12/2023 - Determina liquidazione competenze studi geologici n. 1447/2023 del 11/12/2023 - Determina affidamento servizi tecnici concessione demaniale n. 1/2024 del 09/01/2024	Consegna Lavori Novembre 2023 Durata Lavori 480 giorni naturali e consecutivi
B95F21000570001	PINETA COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE	M5 C2 Inv. 2.1 <i>"Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"</i>	NO	Lavori in corso	Area 3 - Ufficio Lavori Pubblici Arch. Vito Nicola SACCHI	400.000,00 €	Riqualificazione della Pineta e delle aree adiacenti mediante la realizzazione di nuova pavimentazione drenante, di percorsi e spazi pedonali, di un campo di calcetto, di una zona parco giochi, di una fontana ornamentale e di un percorso ciclabile	- Determina presa d'atto assegnazione risorse n. 1254/2022 del 30/12/2022 - Determina affidamento servizi tecnici n. 465/2023 del 05/05/2023 - Determina approvazione progetto esecutivo n. 660/2023 del 21/06/2023 - Determina a contrarre affidamento lavori mediante procedura telematica n. 678/2023 del 23/06/2023 - Determina aggiudicazione definitiva lavori n. 794/2023 del 21/07/2023 - Determina registrazione contratto d'appalto n. 1033/2023 del 20/09/2023	Consegna Lavori 08/11/2023 Durata Lavori 270 giorni naturali e consecutivi
B95F21000580001	PARCO COMUNALE DEL CASTELLO ED AREE PUBBLICHE DI PROSSIMITÀ. MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO	M5 C2 Inv. 2.1 <i>"Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"</i>	NO	Lavori in corso	Area 3 - Ufficio Lavori Pubblici Arch. Vito Nicola SACCHI	800.000,00 €	Restauro conservativo del Parco del Castello, mediante il restauro di tutti gli elementi lapidei, della pavimentazione esistente, la realizzazione di nuovo arredo urbano, la revisione dell'impiantistica e interventi sul verde	- Determina presa d'atto assegnazione risorse n. 1252/2022 del 30/12/2022 - Determina affidamento servizi tecnici n. 349/2023 del 31/03/2023 - Determina approvazione progetto esecutivo n. 661/2023 del 21/06/2023 - Determina a contrarre affidamento lavori mediante procedura telematica n. 677/2023 del 22/06/2023 - Determina liquidazione servizi tecnici n. 739/2023 del 07/07/2023 - Determina aggiudicazione definitiva lavori n. 786/2023 del 21/07/2023 - Determina registrazione contratto d'appalto n. 1032/2023 del 20/09/2023	Consegna Lavori 29/11/2023 Durata Lavori 270 giorni naturali e consecutivi
B99121005180001	PIAZZE PUBBLICHE DELL'ABITATO CITTADINO. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE E PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	M5 C2 Inv. 2.1 <i>"Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"</i>	NO	Lavori in corso	Area 3 - Ufficio Lavori Pubblici Arch. Vito Nicola SACCHI	600.000,00 €	Realizzazione di una serie di interventi volti al miglioramento della percorribilità delle strade comunali oggetto di manutenzione straordinaria	- Determina presa d'atto assegnazione risorse n. 1251/2022 del 30/12/2022 - Determina affidamento servizi tecnici n. 446/2023 del 03/05/2023 - Determina approvazione progetto esecutivo n. 675/2023 del 22/06/2023 - Determina a contrarre affidamento lavori mediante procedura telematica n. 679/2023 del 23/06/2023 - Determina liquidazione servizi tecnici n. 1019/2023 del 20/09/2023 - Determina registrazione contratto d'appalto n. 1031/2023 del 20/09/2023	Consegna Lavori 03/11/2023 Durata Lavori 548 giorni naturali e consecutivi
B94123000270006	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE	M2 C4 Inv. 2.2 <i>"Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"</i>	NO	Lavori in corso	Area 3 - Ufficio Lavori Pubblici Arch. Vito Nicola SACCHI	90.000,00 €	Riqualificazione energetica del palazzo municipale al fine di ridurre i consumi energetici dell'edificio e migliorare i livelli di comfort termico, ambientale e visivo.	- Determina affidamento servizi tecnici n. 926/2023 del 25/08/2023 - Determina affidamento incarico coordinatore sicurezza n. 936/2023 del 04/09/2023 - Determina approvazione progetto esecutivo n. 979/2023 del 11/09/2023 - Determina affidamento lavori n. 993/2023 del 14/09/2023 - Determina registrazione contratto d'appalto n. 1350/2023 del 27/10/2023 - Determina liquidazione servizi tecnici n. 1394/2023 del 04/12/2023	Consegna Lavori 15/09/2023 Durata Lavori 210 giorni naturali e consecutivi
B91F22001910006	ADOZIONE APP IO	Missione 1, Componente 1, Intervento 1.4, Misura 1.4.3	NO	Affidato, servizi in corso di attivazione	Area 1 - Sistemi Informativi Ing. Pierluigi Zurlo	17.150,00	ADOZIONE APP IO	- Determina di avvio procedura negoziata Reg. Gen. 100 del 01/02/2023 - Determina di aggiudicazione e stipula del contratto di servizi Reg. Gen. 2023 del 27/02/2023	23 febbraio 2024
B91F22003050006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)	Missione 1, Componente 1, Intervento 1.4, Misura 1.4.5	NO	Affidato, servizi in corso di attivazione	Area 1 - Sistemi Informativi Ing. Pierluigi Zurlo	32.589,00	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)	- Determina di avvio procedura negoziata Reg. Gen. 598 del 31/05/2023 - Determina di aggiudicazione e stipula del contratto di servizi Reg. Gen. 851 del 03/08/2023	29 aprile 2024
B51F22004420006	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI PDND (API)	Missione 1, Componente 1, Intervento 1.3, Misura 1.3.1	NO	Affidato, servizi in corso di attivazione	Area 1 - Sistemi Informativi Ing. Pierluigi Zurlo	20.344,00	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI PDND (API)	- Determina di avvio procedura negoziata Reg. Gen. 587 del 30/05/2023 - Determina di aggiudicazione e stipula del contratto di servizi Reg. Gen. 848 del 02/08/2023	29 aprile 2024
B91F22001960006	ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	Missione 1, Componente 1, Intervento 1.4, Misura 1.4.3	NO	Affidato, servizi in corso di attivazione	Area 1 - Sistemi Informativi Ing. Pierluigi Zurlo	80.558,00	ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	- Determina di avvio procedura negoziata Reg. Gen. 587 del 30/05/2023 - Determina di aggiudicazione e stipula del contratto di servizi Reg. Gen. 848 del 02/08/2023	5 luglio 2024
B91F22003680006	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	Missione 1, Componente 1, Intervento 1.4, Misura 1.4.1	NO	In corso di affidamento	Area 1 - Sistemi Informativi Ing. Pierluigi Zurlo	155.234,00	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI		23 febbraio 2025
B91C22000440006	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	Missione 1, Componente 1, Intervento 1.2	NO	Studio preliminare, predisposizione capitolato	Area 1 - Sistemi Informativi Ing. Pierluigi Zurlo	121.992,00	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI		27 aprile 2025
B91F22000920006	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE	Missione 1, Componente 1, Intervento 1.4, Misura 1.4.4	NO	Studio preliminare, predisposizione capitolato	Area 1 - Sistemi Informativi Ing. Pierluigi Zurlo	14.000,00	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE		28 febbraio 2025